

# ◆工事の進捗状況

1月16日時点

A棟では、建物の基礎部分を作るため、掘削した部分の地盤崩壊を防ぐ山留工を行っています。



B棟では、床や柱の骨組みを作る鉄筋工を行っています。



新駐車場

B棟

A棟

附属病院

C棟

D棟



D棟では、建物の基礎部分を作るため、地盤を掘る掘削工事と、掘削した部分の地盤崩壊を防ぐ山留工を行っています。



C棟では、床や柱の骨組みを作る鉄筋工を行っています。