

A棟では、建物の基礎となる床や柱の骨組みを作る鉄筋工事が始まりました。



B棟では、柱となる部分の骨組みを作る鉄筋工事と、コンクリートを流し込むための枠を作る型枠工事を行っています。



新駐車場への進入道路を舗装するために、碎石を敷いています。



D棟では、建物の基礎部分を作るために、土砂を掘り出す掘削工事と、掘削面の地盤崩壊を防ぐ山留工事を引き続き行っています。